



**Legende**

**Kennung**

?	Eventuelles Problem, Achtung!	
<	Niedrigster Preis	
>	Höchster Preis	
A	Keine Angabe durch AN. Preis wurde angenommen	
B	Preis ist unsicher wg. fehlender Bieterangaben (Bieter text oder Bietermenge)	
E	Leistung ist in anderen Positionen enthalten	
F	Rechenfehler im Angebot. Es gilt der Einheitspreis	
K	Es wurde kein Preis eingetragen. Angebot bleibt in Wertung	
N	Es wurde der Preis '0.00' eingetragen. Angebot bleibt in Wertung	
S	Summierungsfehler im Angebot	
V	Vorschlag für alternative Lösung	
W	Keine Prüfung des Angebots möglich. Angebot kommt nicht in Wertung	Keine Wertung

Die Angaben unter Diff. % und Diff. Betrag beziehen sich auf die Preisgruppe: <Günstigster Bieter>

Die Bieter erscheinen in aufsteigender Reihenfolge der Endsummen. 'Rang' zeigt die Reihenfolge innerhalb der angegebenen Position bzw. Summenstufe. In der Zusammenstellung zeigt 'Abschlag auf 100 %' den Nachlaß, der benötigt würde, um die Endsumme des günstigsten Bieters zu erreichen. Preisgruppen ohne Rangangabe sind nicht in die Wertung einbezogen und werden nicht zur Mittelpreisbildung oder Differenzberechnung herangezogen.

	1 Deutsche Industriebau GmbH	2 KB Container GmbH	3 FAGSI GmbH	4 KLEUSBERG GmbH & Co.KG	Mittelwert
<b>15</b>	<b>Angebotspreise</b>				
<b>15.1</b>	<b>Modulgebäude monatliche Kosten</b>				
<b>15.1.1</b>	<b>Mietkosten</b>				<b>60 Mt</b>
Rang	1	3	2	4	
EP	14.450,959	26.570,00	14.841,00	29.380,00	21.310,49
GP	<b>867.057,54</b>	1.594.200,00	890.460,00	<b>1.762.800,00</b>	1.278.629,39
Diff. %		83,86	2,70	103,31	
Diff. Betrag		727.142,46	23.402,46	895.742,46	
<b>15.1.2</b>	<b>Mietzeitverlängerung</b>				<b>1 Mt</b>
Rang	1	3	2	4	
EP	12.283,316	26.500,00	14.841,00	27.911,00	20.383,83
GP	<b>12.283,32</b>	26.500,00	14.841,00	<b>27.911,00</b>	20.383,83
Diff. %		115,74	20,82	127,23	
Diff. Betrag		14.216,68	2.557,68	15.627,68	
<b>15.1.3</b>	<b>Mietzeitverlängerung</b>				<b>1 Mt</b>
Rang	1	3	2	4	
EP	12.283,316	26.500,00	14.841,00	27.029,60	20.163,48
GP	<b>12.283,32</b>	26.500,00	14.841,00	<b>27.029,60</b>	20.163,48
Diff. %		115,74	20,82	120,05	
Diff. Betrag		14.216,68	2.557,68	14.746,28	
<b>15.1.4</b>	<b>Mietzeitverlängerung</b>				<b>1 Mt</b>
Rang	1	3	2	4	
EP	12.283,316	26.369,00	14.841,00	26.442,00	19.983,83
GP	<b>12.283,32</b>	26.369,00	14.841,00	<b>26.442,00</b>	19.983,83
Diff. %		114,67	20,82	115,27	
Diff. Betrag		14.085,68	2.557,68	14.158,68	
<b>Summen 15.1 Modulgebäude monatliche Kosten</b>					
Rang	1	3	2	4	
Gesamt	<b>903.907,50</b>	<b>1.673.569,00</b>	<b>934.983,00</b>	<b>1.844.182,60</b>	1.339.160,53
Diff. %		85,15	3,44	104,02	
Diff. Betrag		769.661,50	31.075,50	940.275,10	
<b>15.2</b>	<b>Modulgebäude einmalige Kosten</b>				
<b>15.2.1</b>	<b>Planungsleistungen</b>				<b>1 psch</b>



	1 Deutsche Industriebau GmbH	2 KB Container GmbH	3 FAGSI GmbH	4 KLEUSBERG GmbH & Co.KG	Mittelwert
Rang	2	1	4	3	
EP	6.468,756	5.000,00	64.505,00	23.554,00	24.881,94
GP	6.468,76	<b>5.000,00</b>	<b>64.505,00</b>	23.554,00	24.881,94
Diff. %	29,38		1.190,10	371,08	
Diff. Betrag	1.468,76		59.505,00	18.554,00	
<b>15.2.2</b>	<b>Baustelleneinrichtung Antransport und Aufstellung</b>				<b>1 psch</b>
Rang	4	1	3	2	
EP	95.775,077	2.500,00	39.850,00	35.331,00	43.364,02
GP	<b>95.775,08</b>	<b>2.500,00</b>	39.850,00	35.331,00	43.364,02
Diff. %	3.731,00		1.494,00	1.313,24	
Diff. Betrag	93.275,08		37.350,00	32.831,00	
<b>15.2.3</b>	<b>Antransport</b>				<b>1 psch</b>
Rang	2	1	4	3	
EP	68.363,941	30.000,00	1.007.873,00	471.086,00	394.330,74
GP	68.363,94	<b>30.000,00</b>	<b>1.007.873,00</b>	471.086,00	394.330,74
Diff. %	127,88		3.259,58	1.470,29	
Diff. Betrag	38.363,94		977.873,00	441.086,00	
<b>15.2.4</b>	<b>Vorhangfassade</b>				<b>1 psch</b>
Rang	2	1	3	4	
EP	78.853,215	34.650,00	232.813,00	249.480,00	148.949,06
GP	78.853,22	<b>34.650,00</b>	232.813,00	<b>249.480,00</b>	148.949,06
Diff. %	127,57		571,90	620,00	
Diff. Betrag	44.203,22		198.163,00	214.830,00	
<b>15.2.5</b>	<b>vorgesetzte Stahlkonstruktionen</b>				<b>1 psch</b>
Rang	1	2	3	4	
EP	8.173,674	8.860,00	29.907,00	54.175,00	25.278,92
GP	<b>8.173,67</b>	8.860,00	29.907,00	<b>54.175,00</b>	25.278,92
Diff. %		8,40	265,89	562,80	
Diff. Betrag		686,33	21.733,33	46.001,33	
<b>15.2.6</b>	<b>Dachbegrünung</b>				<b>1 psch</b>
Rang	2	1	4	3	
EP	50.825,943	24.750,00	94.544,00	82.440,00	63.139,99
GP	50.825,94	<b>24.750,00</b>	<b>94.544,00</b>	82.440,00	63.139,99
Diff. %	105,36		282,00	233,09	
Diff. Betrag	26.075,94		69.794,00	57.690,00	
<b>15.2.7</b>	<b>Warmwasserheizung</b>				<b>1 psch</b>
Rang	3	1	4	2	
EP	77.292,068	11.800,00	77.813,00	58.886,00	56.447,77
GP	77.292,07	<b>11.800,00</b>	<b>77.813,00</b>	58.886,00	56.447,77
Diff. %	555,02		559,43	399,03	
Diff. Betrag	65.492,07		66.013,00	47.086,00	
<b>15.2.8</b>	<b>Fußbodenheizung</b>				<b>1 psch</b>
Rang	3	1	2	4	
EP	58.835,998	9.970,00	52.813,00	82.440,00	51.014,75
GP	58.836,00	<b>9.970,00</b>	52.813,00	<b>82.440,00</b>	51.014,75
Diff. %	490,13		429,72	726,88	
Diff. Betrag	48.866,00		42.843,00	72.470,00	
<b>15.2.9</b>	<b>Grundreinigung</b>				<b>1 psch</b>
Rang	2	1	4	3	
EP	2.772,324	1.470,00	10.238,00	5.889,00	5.092,33
GP	2.772,32	<b>1.470,00</b>	<b>10.238,00</b>	5.889,00	5.092,33
Diff. %	88,59		596,46	300,61	
Diff. Betrag	1.302,32		8.768,00	4.419,00	
<b>15.2.10</b>	<b>Baustelleneinrichtung Demontage und Abtransport</b>				<b>1 psch</b>
Rang	4	1	3	2	



08.06.2021  
Errichtung einer temporären Kindertagesstätte

Preisspiegel, bis 5 Bieter nebeneinander

Seite 3 von 4  
Modulgebäude  
Alle Währungsangaben in EUR

	1	2	3	4	
	Deutsche Industriebau GmbH	KB Container GmbH	FAGSI GmbH	KLEUSBERG GmbH & Co.KG	Mittelwert
EP	35.762,895	500,00	31.975,00	23.554,00	22.947,98
GP	35.762,90	500,00	31.975,00	23.554,00	22.947,98
Diff. %	7.052,58		6.295,00	4.610,80	
Diff. Betrag	35.262,90		31.475,00	23.054,00	
<b>15.2.11</b>	<b>Abtransport</b>				<b>1 psch</b>
Rang	2	1	3	4	
EP	40.069,42	9.000,00	62.046,00	302.574,00	103.422,36
GP	40.069,42	9.000,00	62.046,00	302.574,00	103.422,36
Diff. %	345,22		589,40	3.261,93	
Diff. Betrag	31.069,42		53.046,00	293.574,00	
<b>Summen 15.2 Modulgebäude einmalige Kosten</b>					
Rang	2	1	4	3	
Gesamt	523.193,32	138.500,00	1.704.377,00	1.389.409,00	938.869,83
Diff. %	277,76		1.130,60	903,18	
Diff. Betrag	384.693,32		1.565.877,00	1.250.909,00	
<b>Summen 15 Angebotspreise</b>					
Rang	1	2	3	4	
Gesamt	1.427.100,82	1.812.069,00	2.639.360,00	3.233.591,60	2.278.030,36
Diff. %		26,98	84,95	126,58	
Diff. Betrag		384.968,18	1.212.259,18	1.806.490,78	



08.06.2021  
Errichtung einer temporären Kindertagesstätte

Preisspiegel, bis 5 Bieter nebeneinander

Seite 4 von 4  
Modulgebäude  
Alle Währungsangaben in EUR

	1 Deutsche Industriebau GmbH	2 KB Container GmbH	3 FAGSI GmbH	4 KLEUSBERG GmbH & Co.KG	Mittelwert
<b>Endsummen</b>					
<b>Angebotssummen</b>					
Netto	1.427.100,82	1.812.069,00	2.639.360,00	3.233.591,60	
MwSt	19% 271.149,16	19% 344.293,11	19% 501.478,40	19% 614.382,40	
Brutto	1.698.249,98	2.156.362,11	3.140.838,40	3.847.974,00	2.710.856,12
Diff. %		26,98	84,95	126,58	
Diff. Betrag		458.112,13	1.442.588,42	2.149.724,02	
Abschlag auf 100 %		-21,24	-45,93	-55,87	